

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和03年01月29日

計画の名称	美しい自然と史跡に恵まれた心ふれあう町づくり														
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	笠置町														
計画の目標	住宅の耐震化や高齢者向けのバリアフリー化及び若者向けの住宅の建て替えを行うことにより、安心・安全な暮らしを確保し、住みよい町づくりを実現する。 笠置駅周辺の緑と水の豊かな自然を背景に歴史ある街道筋に並ぶ街なみ環境整備を実施するための計画策定を行い、自然と調和した道路の美装化や緑地・公園等の整備、伝統的様式の住宅等の修景助成により、集客と住民生活の拠点となる、魅力ある町づくりを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		241	A	232	B	0	C	9	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		3.73	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	町営住宅における耐震化率を向上させる。 既設町営住宅の耐震化率 （住宅の耐震化率）＝（耐震性能が確保された住宅）／（全管理住宅戸数）			
		0%	30%	100%
2	町営住宅における高齢者配慮に伴う、玄関・浴室等のバリアフリー化を図る。 既設町営住宅のバリアフリー化率 （バリアフリー化率）＝（バリアフリー化された住宅戸数）／（全管理住宅戸数）			
		0%	%	50%
3	老朽化した町営住宅の建て替えを推進し、若者の定住化促進につなげる。 町営住宅の建て替え実施率 （住宅の建て替え率）＝（建て替えられた住宅戸数）／（全管理住宅戸数）			
		0%	%	50%
4	地区内の主要集客数の増加。 笠置駅周辺地区の年間観光客数			
		57000人	人	62000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	公営住宅整備事業等（公 営住宅等ストック総合改 善事業）	町営住宅長寿命化計画の策定	笠置町	■	■	■	■		3		策定済	
	A15-002	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	公営住宅整備事業等（公 営住宅等ストック総合改 善事業）	簡易耐火構造住宅の耐震診断 及び耐震補強工事	笠置町		■	■	■	■	65		策定済	
	A15-003	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	公営住宅整備事業等（公 営住宅等ストック総合改 善事業）	既設住宅の高齢者向けバリア フリー化工事	笠置町		■	■	■	■	45		策定済	
	A15-004	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	公営住宅整備事業等（公 営住宅等整備事業）	町営住宅の建て替え	笠置町					■	■	52		策定済
	A15-005	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	住宅地区改良事業等（空 き家再生等推進事業）	空き建築物の改修	笠置町						■	10		策定済
											小計						175			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-006	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	街なみ環境整備事業（笠置駅周辺地区）	公園・通路等の整備、案内板整備	笠置町				■	■	41	-	
	A16-007	住宅	一般	笠置町	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業（笠置駅周辺地区）	住宅修景整備	笠置町					■	16	-	
											小計						57		
											合計						232		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
地域住宅計画に基づ く事業	C15-001	住宅	一般	笠置町	直接	笠置町	-	-	老朽町営住宅除去事業	既設木造住宅の除去	笠置町			■	■	■	9		策定済		
		公営住宅整備事業等（A-15-004町営住宅の建て替え）実施のため、老朽化した住宅の除去により団地の集約やスペースの確保を図る。																			
												小計						9			
												合計						9			

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

交付金対象者が評価を実施

事後評価の実施時期

計画期間の最終年度

公表の方法

ホームページによる公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

少数ではあるが、バリアフリー化工事により生活環境の向上が図られた

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

安心・安全な暮らしの確保のため、耐震化を計画的に促進し、住みよい住居の実現を図る

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	住宅の耐震化率		
	最 終 目標値	100%	生活しながらの工事のため打合せに時間を要したため
	最 終 実績値	0%	
2	バリアフリー化率		
	最 終 目標値	50%	生活しながらの工事のため打合せに時間を要したため
	最 終 実績値	14%	
3	住宅の建て替え率		
	最 終 目標値	50%	耐震補強工事を最優先しているため
	最 終 実績値	0%	
4	年間観光客数		
	最 終 目標値	62000人	
	最 終 実績値	57000人	